



Montage av kompositbalkonger för Lindbäcks Bygg AB

1. Montage av dragbult enligt balkongsektion samt ritning över balkongstålet i den i limträpelaren förmonterad balkongförankringen 45°.
2. Mät tjockleken på balkongplanet och anpassa höjden på upplagskonsolen så att färdigt balkongplan ligger 10mm under balkongdörr.
3. Upplagskonsol monteras med Waf skruv enligt ritning balkongsektion i förmonterade reglar.
4. Mottagning enligt "Mottagningskontroll av kompositbalkonger".
5. Måttkontroll mot ritning "Balkongplaner"
6. Montage av dragstag i pinnbult på balkonggavel.
7. Om det finns tillräckligt stor plan yta förenklas räckesmontaget om det utförs på marken, följ då montage ordningen enligt lista. Om det inte finns plats att montera räcket på plan yta enligt punkt 8 får räckesmontaget utföras efter punkt 13.
8. Montage räcke av räcke i förmonterade räckesinfästningar, kontroll att överliggaren är 1100mm över balkongplatta. Dra fast räkeshållarna.
9. Balkonger lyftes med bandsling eller gafflar på höglyftare.
10. Balkongplattan läggs mot upplagskonsol.
11. Övre dragstagsdel infästas i dragbult. Balkongplan justeras i våg, lutning 1 cm/meter (vid inglasning ligger balkongplattan i våg).
12. Balkong provbelastas innan balkongen frisläpps från bandsling, utför genom provhopp.
13. Bandsling (lyftanordning) tas bort
14. Gängor på infästningsbultar stukas. Låsmutter på dragstag dras åt.
15. Räckens poppnitas enl ritning stabilitet i räcke kontrolleras, efterkontroll 1100 mm mellan platta och överliggare.
16. Infästningskonsoler är försedda med 1 hål / konsol. Infästningshålen används som mall, förborrning av hål i balkongplattan.
17. Hålen fylls med fogmassa.
18. WAF-skruv fixerar plattan mot upplagskonsol.

Lars Oscarsson 2016-11-14.

LINDBÄCKS BYGG AB

Box 753, 941 28 Piteå. Besöksadress: Hammarvägen 21, Öjebyn
tfn 0911-23 10 00, fax 0911-23 10 20
bankgiro 756-7118, postgiro 38 69 61-7, org.nr 25-556118-0836
säte: Piteå
www.lindbacks.se